


Eine mögliche zukünftige Gleislage ist nur nachrichtlich dargestellt

**Kolpingstraße Ausbau für provis. Befestigung Kreisverkehr (halbs. Ausbau)**  
 Provisorium  
 Verkehr läuft auf best. Fahrbahn



**Zeichenerklärung:**

Abchnitt	Leistungen	Bauzeit	Verkehr	
1	Kolpingstraße Ausbau für provis. Befestigung Kreisverkehr (halbs. Ausbau)	Provisorium	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
2	Kolpingstraße Provis. Anschluss vorhanden Langenweg zur Umleitung des Verkehrs	Stadtwärterposten + Sparten	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
3	Kolpingstraße Stadteintrittskurve	Stadtwärterposten	Mitte September bis Weihnachten 2016	Fahrspurwechsel 2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
4.1	Hundweiler Straße mit Sparten Kanäle und Kabelverlegungen	4.1 Ausbau in Vorkopfbaubereich 4.2 Rohrverleib DN 1400 Stahl	Mitte Februar bis Juli 2016	Vollsperrung Anliegerverkehr jeweils von 1. Seite frei
5.1	Langenweg alt mit Anschluss Brougenstraße und Kabelverlegungen	5.1 Vollausbau 5.2 Rohrverleib DN 1200 Sb 5.3 Rohrverleib DN 900 Stahl	Ende September bis Weihnachten 2016	Vollsperrung Durchgangsverkehr
5.2	Durchdringungen unter Bahnhofs für Röhrenkanal u. Verlegung PVK-Kabel und Herabsetzung Bauwerke		Februar bis Mai 2017	Anlieger jeweils von 1. Seite frei Brougen- und Karl-Simp-Strasse Sackgasse
5.3	Durchdringung unter Bahnhofs für Wasser- Gasleitung, Kabelverleib DN 1000 und 1-Corn Li (Schutzrohr für Medumentleitungen) Herabsetzung Bauwerke		Ende Oktober 2017 bis Anfang November	
5.4	1. Sperrpassage für Bohrtätigkeit im Gleisbereich			
6	Randstück Langenweg neu und Teilstück Hasenweg bis Europaplatz Zur Baueinfriedung Verlegung Wasser- und Gasleitung ab Busanplatz bis vor Kreisverkehr, Europaplatz	Teillausbau	Ende August bis Anfang Oktober 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,50 Meter
7.1	Trägerbohrwand Südseite Bahnhofs	7.1 Bohrarbeiten	Mitte September	
7.2	Brückenbauwerk süd. Bahnlinie herstellen	7.2 Rahmenbauwerk 7.3 Betonbauwerk		
7.3	Regenklärbecken am Europaplatz u. Ausfahrkanal			
8	Eisenbahnunterführungsbauwerk Bohrtätigkeit Gleisbereich Brückenrehab. Freigabe Bahnsteige	Bohrarbeiten	28.10. - 04.11.2016	Vollsperrung 1 Woche
9	Verbau anfertigen und Ausbau Verleib Gleisbauarbeiten		ab 4. September bis 10. September 2017	Vollsperrung 1 Woche
9.1	Stralenaub nach Brückenrehab		Mitte September 2017 bis Mai 2018	Vollsperrung ab Ende August 2017 bis ca. Februar 2018
9.1.1	Langenweg nördlich Bahn Ausbau bis Anschließes an Bestand mit restlicher Spartenverlegung	9.1 Vollausbau 9.2 Beton bzw. Stahlkonstruktion 9.3 Vollausbau		
9.1.2	Restl. Ausbau Vorkopfstraße Hundweiler Str. Spartenverlegung			
9.2	Geh- u. Radweg Fußgängerbrücke über Langenweg			1 spurig ab Februar bis April/Mai 2018
9.3	Langenweg neu südlich Bahn mit Sparten			
9.3.1	Kanal und Kabel			
9.3.2	Richtstange Hasenweg			
9.3.3	Richtstange Hasenweg			
9.4	Regenklärbecken mit Regenrinne Fahrbahnausstattung	Beschilderung, Markierung, Bepflanzung		
10	Verkehrsstopp			Ende Mai 2018

Baustellenerrichtungsfäche
  fließender Verkehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Index	Datum / Zeichen	Änderung	Verteiler


**Beilage zur Ausschreibung - Bauentwurf**

Straßenbauverwaltung  
 Stadt Lindau  
 Bregenzer Straße 6  
 88131 Lindau (B.)

Stadt Lindau  
 (Bodensee)

Unterlage / Blatt-Nr.: **22.1**  
**Verkehrsphasenplan**  
 Bereich Langenweg  
 Phase 1  
 Maßstab: 1 : 500

**Beseitigung Bahnübergänge Langenweg und Bregenzer Straße in Lindau**

aufgestellt:  
 Stadt Lindau, Mai 2016

aufgestellt:  
 Stadt Lindau, den