


**Zeichenerklärung:**

Abchnitt	Leistungen	Bauzeit	Verkehr	
1	Kolpingstraße Ausbau für prov. Belegung Kreisverkehr (habs. Ausbau)	Provisorium	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
2	Kolpingstraße Provis. Anschluss, vorhandene Langenweg zur Umleitung des Verkehrs	Stadtauswärtsspur + Sparten	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
3	Kolpingstraße Stadteinwärtsspur	Stadteinwärtsspur	Mitte September bis Weihnachten 2016	Fahrspurwechsel 2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
4.1	Hundweiler Straße mit Sparten Kanäle und Kabelverlegungen	4.1 Ausbau in Vorkopfbaubereich	Mitte Februar bis Juli 2016	Vollsperrung
4.2	Durchpressung Kolpingstraße für Kanal Hundweilerstraße	4.2 Rohrvorbereitung DN 1400 Stahl	Mitte Februar bis Juli 2016	Anliegerverkehr jeweils von 1. Seite frei
5.1	Langenweg alt mit Anschluss Brougnerstraße und Kabelverlegungen	5.1 Vollausbau	Ende September bis Weihnachten 2016	Vollsperrung
5.2	Durchpressungen unter Behälter für Röhrenkanal u. Verlegung PIV-Kanal und Herstellung Bauwerke	5.2 Rohrvorbereitung DN 1200 Stb.	Ende September bis Weihnachten 2016	Durchgangsverkehr
5.3	Durchpressung unter Behälter für Wasser-, Gasleitung, Kabelverlegung Strom und 1-Corn Li (Schutzrohr für Medumentleitungen) Herstellung Bauwerke	5.3 Rohrvorbereitung DN 900 Stahl	Ende Oktober 2017 bis Anfang November	Anlieger jeweils von 1. Seite frei Brougner- und Karl-Simp-Strasse Sackgasse
5.4	1. Sperrpassage für Bohrtätigkeit im Gleisbereich		Ende Oktober 2017 bis Anfang November	
6	Randstück Langenweg neu und Teilstück Hundweg bis Europaplatz	Teilausbau	Ende August bis Anfang Oktober 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,50 Meter
7.1	Trägerbohrwand Südseite Bahnhofs	7.1 Bohrarbeiten	Mitte September	
7.2	Brückenbauwerk süd. Bahnlinie herstellen	7.2 Rahmenbauwerk		
7.3	Regenklärbecken am Europaplatz u. Auslaufkanal	7.3 Betonbauwerk		
8	Eisenbahnunterführungsbauwerk Bohrtätigkeit Gleisbereich Brückenanschub Freigabe Bahnstecke	Bohrarbeiten	28.10. - 04.11.2016	Vollsperrung 1 Woche
9	Verbau entfernen und Ausbau Vorschub Gleisbauarbeiten	Verbau entfernen und Ausbau Vorschub Gleisbauarbeiten	ab 4. September bis 10. September 2017	Vollsperrung 1 Woche
9.1	Stralenaub nach Brückenanschub		Mitte September 2017 bis Mai 2018	Vollsperrung ab Ende August 2017 bis ca. Februar 2018
9.1.1	Langenweg nördlich Bahn Ausbau bis Anschluss an Bestand mit reistischer Spartenverlegung	9.1 Vollausbau		
9.1.2	Reist. Ausbau Vorkopfplatte Hundweiler Str. Spartenverlegung	9.2 Beton bzw. Stahlkonstruktion		
9.2	Geh- u. Radweg Fußgängerbrücke über Langenweg	9.3 Vollausbau		1 spurig ab Februar bis April/Mai 2018
9.3	Langenweg neu südlich Behn mit Sparten			
9.3.1	Kanal und Kabel			
9.3.2	Richtstange Hundweg			
9.4	Regenklärbecken mit Hochlage Fahrbahnausstattung	Beschilderung, Markierung, Bepflanzung		
10	Verkehrsstopplage			Ende Mai 2018

Baustellenerrichtungsfäche
  fließender Verkehr



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Index	Datum / Zeichen	Änderung	Verteiler


**Beilage zur Ausschreibung - Bauentwurf**

Straßenbauverwaltung  
 Stadt Lindau  
 Bregenzer Straße 6  
 88131 Lindau (B.)

Stadt Lindau  
 (Bodensee)

Unterlage / Blatt-Nr.: 22.2  
**Verkehrsphasenplan**  
 Bereich Langenweg  
 Phase 2  
 Maßstab: 1 : 500

**Beseitigung Bahnübergänge Langenweg und Bregenzer Straße in Lindau**

aufgestellt:  
 Stadt Lindau, Mai 2016

aufgestellt:  
 Stadt Lindau, den